



Ofício n° 041/SEINFRA/2025

Chapadão do Sul/MS, 16 de maio de 2025.

Ao Senhor **Raul**

2° Vice-Presidente(a) - PL

Câmara Municipal de Chapadão do Sul/MS.

Assunto: Em resposta ao Requerimento 40/2025

Prezado Vereador,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente, através da Secretaria de Infraestrutura e Projetos, para encaminhar as informações solicitadas no **Requerimento n° 40/2025**, sobre a obra de Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais em vias urbanas do Município de Chapadão do Sul/MS.

Em atenção ao acompanhamento da execução da obra supracitada, vimos por meio deste apresentar justificativa técnica para a morosidade observada no andamento dos serviços, notadamente nos meses correspondentes ao período chuvoso de 2024/2025.

A execução das etapas de terraplenagem e fechamento do canal de drenagem foi diretamente impactada pelo elevado volume de precipitações pluviométricas registrado no município de Chapadão do Sul - MS, o que comprometeu significativamente as condições técnicas necessárias para o adequado desenvolvimento dessas atividades.

Conforme dados registrados pela estação meteorológica local e confirmados pelos boletins do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o período compreendido entre novembro de 2024 e março de 2025 apresentou índices pluviométricos acima da média histórica, com destaque para os seguintes registros:

- Novembro/2024: 210 mm
- Dezembro/2024: 284 mm



- Janeiro/2025: 312 mm
- Fevereiro/2025: 295 mm
- Março/2025: 268 mm

Somados, os cinco meses totalizaram 1.369 mm de chuvas, dificultando a movimentação de maquinário, o adensamento do solo e a manutenção das frentes de trabalho com segurança e qualidade. A execução da terraplenagem requer condições de solo seco e compactável, e a abertura e posterior fechamento de canal de drenagem em solo encharcado compromete a estabilidade da estrutura e a segurança dos operários.

Diante disso, a empresa contratada foi orientada a suspender temporariamente os serviços afetados pelas chuvas, a fim de evitar retrabalho, perdas materiais e comprometer a qualidade final da obra, seguindo os critérios técnicos estabelecidos pelas normas da ABNT e as boas práticas da engenharia civil.

Ressaltamos que, com a redução das chuvas a partir de abril de 2025, os serviços foram retomados gradualmente.

Sobre os recursos, Informamos que o valor correspondente ao convênio foi devidamente desembolsado e se encontra, no momento, em bloqueio na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 940005/2022/MDR/CAIXA. Ressaltamos que o desbloqueio dos recursos ocorre de forma parcial, conforme a emissão dos respectivos Boletins de Medição.

Diante do exposto, reiteramos nossos protestos de estima e consideração, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

FELIPE AUGUSTO SCORSATTO BATISTA,
Secretário de Infraestrutura e Projetos.

Avenida Onze, 1045 – Centro – CEP 79560-000
CNPJ: 24.651.200/0001-72 - Fone: (67) 3562-5601
www.chapadaodosul.ms.gov.br



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D06B-767E-63A0-E52C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FELIPE AUGUSTO SCORSATTO BATISTA (CPF 010.XXX.XXX-40) em 16/05/2025 17:19:23

GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/D06B-767E-63A0-E52C>