

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 09/06/2026
Nº do Empenho: 142 Data do empenho....: 12/02/2026
Contrato: 21/2026
Licitação.: 5/2025 Processo.
Modalidade: Concorrência para Obras e Serviços de Engenharia
Obra: 2/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3429 - CONSERV CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 14.425.526/0001-28
Endereço: Rua da Cana,347 Cidade: Sonora UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3254-1184 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	661.347,31
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	238.130,65
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	413.531,78
Saldo a pagar do Empenho	247.815,53
Líquido a Pagar	238.130,65

HISTÓRICO

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns de engenharia, visando à execução da obra de construção de área coberta, depósito e banheiros, bem como o fechamento do Cemitério Municipal de Figueirão/MS, localizado nas coordenadas 18°41'37.0"S / 53°39'17.1"W, e o fechamento do Cemitério Municipal da Comunidade Santa Tereza, situado nas coordenadas 18°58'51.9"S / 53°44'02.2"W, conforme projetos, memoriais descritivos e especificações técnicas que integram este processo.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 842	
Órg. Unid.....: 07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....: 15	Urbanismo
Sub-Função.....: 451	Infra-Estrutura Urbana
Programa.....: 0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....: 1080	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
El. Despesa.....: 4.4.90.51.00	Obras e Instalações
F. de Recursos...: 500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

2500.7000 Sem Código de Acompanhamento	238.130,65
--	------------

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 82295- C/C. 10.109- 5-PM DE FIGUEIRAO - FPM -- C/C 10.109-5	DEBITO EM CONTA 0	238.130,65
---	-------------------	------------

ASSINATURAS



RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 8229-5
Conta corrente 10109-5 PM FIGUEIRAO FPM

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 914 PAC S GABRIEL DO OESTE MS
Conta corrente (com DV) 857580
CNPJ 14.425.526/0001-28
Nome favorecido CONSERV CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.901
Valor 238.130,65
Destinação 0
Data transferência 09/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7BF1B7D39B9E6860

Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
JE677115 JUVENAL CONSOLARO

09/06/2026 08:30:21

09/06/2026 10:20:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEN DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 17/07/2026
Conta Extra-Orçamentária: 1 - INSS	
CREDOR	
3429 - CONSERV CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	5.883,86
Líquido a Pagar	5.883,86
Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta e Tres Reais e Oitenta e Seis Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
1 - Ag. 82295- C/C. 10.109- 5-PM DE FIGUEIRAO - FPM -- C/C 10.109 DEBITO EM CONTA 0	5.883,86
ASSINATURAS	
	
RONIS DA SILVA MOREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 432	Data...: 03/06/2026
Ref OP nº 1976 – Emp. nº 142 – CONSERV CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – 14425526000128	
Numero da Nota Fiscal : 18	
DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
1	21881010200 INSS
VALOR	
5.883,86 Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta e Tres Reais e Oitenta e Seis Centavos.	
HISTÓRICO	
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns de engenharia, visando à execução da obra de construção de área coberta, depósito e banheiros, bem como o fechamento do Cemitério Municipal de Figueirão/MS, localizado nas coordenadas 18°41'37.0"S / 53°39'17.1"W, e o fechamento do Cemitério Municipal da Comunidade Santa Tereza, situado nas coordenadas 18°58'51.9"S / 53°44'02.2"W, conforme projetos, memoriais descritivos e especificações técnicas que integram este processo.	
DADOS BANCÁRIOS	
BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A.	AGÊNCIA: 82295 C/C: 10.109– 5 VALOR: 5.883,86
FIGUEIRÃO, 3 de Junho de 2026.	
Emitido por: ALTAMIRO	
Recebido em: ____ / ____ / ____ .	
 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO SECRETÁRIO MUNICIPAL	



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.158.578/0001-10	Razão Social MUNICIPIO DE FIGUEIRAO		
Período de Apuração Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26187.3885283-1	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações			Valor Total do Documento 5.883,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5.883,86			5.883,86
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
	CNPJ Prestador:14.425.526/0001-28				
	Totais	5.883,86			5.883,86

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

06/07/2026 16:44:17

85800000058 5 83860385262 7 01071626187 9 38852831024 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000058 5 83860385262 7 01071626187 9 38852831024 3



CNPJ: 07.158.578/0001-10
Número: 07.16.26187.3885283-1
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 5.883,86

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.14.52
8229508229

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM FIGUEIRAO FPM
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.109-5
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO

=====

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85800000058-5 83860385262-7
	01071626187-9 38852831024-3
Data do pagamento	17/07/2026
Numero do Documento	07.16.26187.3885283-1
Valor Total	5.883,86

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	17/07/2026 11:08:30
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	17/07/2026 11:14:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 2 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 03/06/2026
Nº do Empenho: 142 Data do empenho....: 12/2/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3429 - CONSERV CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J/C.P.F.:14.425.526/0001-28
Endereço: Rua da Cana,347 Cidade: Sonora UF: MS
Telefone...: (67) 3254-1184 FAX....:
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 661.347,31
Valor da Nota de Liquidação: 254.712,43
Valor a Liquidar.....: 247.815,53

Retenções

Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor
673	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1	10.109- 5	3.056,55
684	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1	10.109- 5	7.641,37
1	INSS	1	10.109- 5	5.883,86
Total das Retenções				16.581,78
Valor Líquido Liquidado				238.130,65

HISTÓRICO

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns de engenharia, visando à execução da obra de construção de área coberta, depósito e banheiros, bem como o fechamento do Cemitério Municipal de Figueirão/MS, localizado nas coordenadas 18°41'37.0"S / 53°39'17.1"W, e o fechamento do Cemitério Municipal da Comunidade Santa Tereza, situado nas coordenadas 18°58'51.9"S / 53°44'02.2"W, conforme projetos, memoriais descritivos e especificações técnicas que integram este processo.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 842
Órg. Unid.....: 07.001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....: 15 Urbanismo
Sub-Função....: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa.....: 0004 PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....: 1080 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
El. Despesa....: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
F. de Recursos.: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte


2500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 254.712,43

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
18/70000	03/06/2026		254.712,43	0,00	254.712,43

ASSINATURAS

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: Documento de Arrecadação Municipal (DAM)		Valor da Receita 3.056,55 (Tres Mil, Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos.)
Identificação da Receita: Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		Histórico Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns de engenharia, visando à execução da obra de construção de área coberta, depósito e banheiros, bem como o fechamento do Cemitério Municipal de Figueirão/MS, localizado nas coordenadas 18°41'37.0"S / 53°39'17.1"W, e o fechamento do Cemitério Municipal da Comunidade Santa Tereza, situado nas coordenadas 18°58'51.9"S / 53°44'02.2"W, conforme projetos, memoriais descritivos e especificações técnicas que integram este processo.
Período de Referência	Junho /2026	Ref OP nº 1976 - Emp. nº 142 - CONSERV CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 14425526000128
Lançamento Nº:	1713	Numero da Nota Fiscal : 18
Cod. Receita	673 / 1.1.1.3.03.1.1	Assinatura  THIAGO INACIO D PAULA FURTADO SECRETÁRIO MUNICIPAL
Dedução	NÃO	
Vencimento	03/06/2026	
Conta	1-PM DE FIGUEIRAO - FPM -- C/C 10.109-5	
Autenticação		

Chave de Acesso da NFS-e
50079352214425526000128000000000001826066113633937Número da NFS-e
18Competência da NFS-e
02/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
02/06/2026 17:33:04Número da DPS
6Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
02/06/2026 17:33:04

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
14.425.526/0001-28Inscrição Municipal
6241Telefone
(67) 3254-1184Nome / Nome Empresarial
CONSERV CONSTRUCAO E SERVICOS LTDAE-mail
conservconstrutora@outlook.comEndereço
RUA DA CANA, 347, CENTROMunicípio
Sonora - MSCEP
79415-000Simples Nacional na Data de Competência
Não optanteRegime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.158.578/0001-10Inscrição Municipal
07158578000110Telefone
(67) 3274-1126Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE FIGUEIRAOE-mail
financas@figueirao.ms.gov.brEndereço
MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591, PREDIO PUBLICO, CENTROMunicípio
Figueirão - MSCEP
79428-012

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Figueirão - MSPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Boletim de Medição nº 02 ref. ao Contrato nº 021/2026, Concorrência nº 005/2025, Processo 17841/2025, execução de obra de construção de área coberta, depósito e banheiros, bem como o fechamento do Cemitério Municipal de Figueirão /MS, e o fechamento do Cemitério Municipal da Comunidade Santa Tereza, no período de 30/04/2026 a 29/05/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Figueirão - MSRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 254.712,43Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
R\$ 101.884,97Cálculo do BM
-BC ISSQN
R\$ 152.827,46Alíquota Aplicada
5,00%Retenção do ISSQN
Retido pelo TomadorISSQN Apurado
R\$ 7.641,37

Não gera boleto

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
R\$ 3.056,55Contribuição Previdenciária - Retida
R\$ 5.883,86Contribuições Sociais - Retidas
-Descrição Contrib. Sociais - Retidas
0 - PIS/COFINS/CSLL Não RetidosPIS - Débito Apuração Própria
R\$ 1.655,63COFINS - Débito Apuração Própria
R\$ 7.641,37

→ Grifei errado, desconsiderar

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 254.712,43Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
R\$ 7.641,37Total das Retenções Federais
R\$ 8.940,41PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 238.130,65

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R\$ 8.940,41Estaduais
R\$ 0,00Municipais
R\$ 7.641,37

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: MÃO DE OBRA 60% = R\$ 152.827,46 ; MATERIAL 40% = R\$ 101.884,97 ; ISSQN (5%) SOBRE MÃO DE OBRA = R\$ 7.641,37 ; INSS (11% SOBRE 35%) = R\$ 5.883,86 ; IMPOSTO DE RENDA CONSTRUÇÃO CIVIL 1,2% = R\$ 3.056,55 ; DADOS BANCARIOS AG:0914, C/C:85758-0 BANCO SICREDI Nº 748 ; | Doc Ref: ART DE EXECUÇÃO | NBS: 101012200 | Doc Tec: 1320260034012

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos
os serviços constantes do presente documento em
condições satisfatórias para o município.

Figueirão 03 de 06 de 2026

Jean Carlos
ASSINATURA POR EXTENSO

001.259.432
RG/CPF



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO

AVENIDA MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, Figueirão/MS

Cnpj: 07.158.578/0001-10

ORDEM DE SERVIÇO Nº 1184/2026 - CÓDIGO 27212**SOLICITANTE****Orgão:** Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos**Unidade:** Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos**Setor:** SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS**CNPJ:** . . . / -**Solicitante..:** RONIS DA SILVA MOREIRA**Responsável:** RONIS DA SILVA MOREIRA**Destino:** GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS**Veículo:****Placa:****Motorista:****FORNECEDOR****CNPJ:** 14425526000128**Razão Social:** 3158 - CONSERV CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**Nome Fantasia:** CONSERV CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**Insc.Est.:** 283730641**Cidade:** Sonora / MS**Tel. Fixo:** 6732541184**LICITAÇÃO****Modalidade:** Conc. Eletrônica**Tipo:** Normal**Código da Licitação:** 2197**Data Homologação:** 11/02/2026**Nr. Licitação:** 05/2025**Nr. Contrato:** 21/2026 - Dt. Venc: 10/02/2027**Nr. Processo da Licitação:** 17841/2025**Utilização:** Contratação de empresa especializada para à execução da obra de construção de área coberta, depósito e banheiros, bem como o fechamento do Cemitério Municipal de Figueirão e o fechamento do Cemitério Municipal da Comunidade de Santa Tereza, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.**Observações:****Nr. Processo do Protocolo:** 6317/2025**Cód. Protocolo(s):** 0**Cód.Cotação:** ---**Cód. Solicitação:** 4808**DOTAÇÃO****Código Reduzido:** 842 - **Dotação:** 07.001-15.451.0004.1080-4.4.90.51.00.2500.0007000 - **Fonte de Recursos:** 500 - **Sub Elemento:** 0 - OBRAS E INSTALAÇÕES - **Detalhamento:** 7000 - Sem Código de Acompanhamento**ITENS**

Codigo	Qtde	Nome	Unidade	Valor Unit.	Desconto %	Total
19902	1	Execução da obra de construção de área coberta, depósito e banheiros, bem como o fechamento do Cemitério Municipal de Figueirão, localizado nas coordenadas geográficas 18°41'37.0"S / 53°39'17.1"W, e o fechamento do Cemitério Municipal da Comunidade de Santa Tereza, situado nas coordenadas 18°58'51.9"S / 53°44'02.2"W, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.	SV	254712,43	0,00	254.712,43

Valor Total: 254.712,43**Desconto direto na Requisição:** 0,00**Valor Desconto:** 0,00**Valor Tarifas:** 0,00**Valor Liquido:** 254.712,43**terça-feira, 2 de junho de 2026**

Declaro que os valores constantes na Ordem de Serviço, estão compatíveis com os preços de mercado e, que foram cotados no mínimo 03(três) orçamentos.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO

Impresso por: EVANIRIACF

CONSERV CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 14.425.526/0001-28

Obra
Construção de área coberta, depósito e banheiros, bem como o fechamento
do Cemitério Municipal de Figueirão/MS

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Mato
Grosso do Sul
SBC - 10/2025 - Mato
Grosso do Sul
AGESUL - 06/2025 - Mato
Grosso do Sul

B.D.I.
24,78%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 107,52%
Mensalista: 64,80%

Boletim de medição 02/02 período 30/04/2026 a 29/05/2026											No Período	AC Anterior	AC Atual	Peso (%)
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	No período	AC Anterior	AC Atual	Valor Unit	Valor Unit com BDI					
											254.712,43	158.819,35	413.531,78	62,53%
1		CEMITÉRIO SANTA TEREZA /SERVIÇOS PRELIMINARES									892,77	1.958,13	2.850,90	0,43%
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,4	2,4	2,4	355,75	443,90	0,00	1.065,36	1.065,36		100,00%
1.2	0101001181	AGESUL	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2.50M, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	2	1	2	538,21	671,57	671,57	671,57		1.343,14	100,00%
1.3	93415	SINAPI	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	40	20	40	8,87	11,06	221,20	221,20		442,40	100,00%
2		FECHAMENTO									0,00	91.078,49	91.078,49	13,77%
2.1	2001003015	AGESUL	CERCA DE FECHAMENTO COM TELA E MURETA, INCLUSO CAIACAO - ANEXO A-121	M	286,86	286,86	286,86	246,90	308,08	0,00	88.375,82	88.375,82		100,00%
2.2	023525	SBC	PAREDE EM TIJOLO 9x19x19-10cm-CIM.CAL/AREIA 1:1:15	m²	4,4	4,4	4,4	59,96	74,81	0,00	329,16	329,16		100,00%
2.3	104960	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	8,8	8,8	8,8	36,47	45,50	0,00	400,40	400,40		100,00%
2.4	FGR05-01	Próprio	Coluna Armada 7/20 8mm	m	18	18	18	13,76	17,16	0,00	308,88	308,88		100,00%
2.5	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	10,8	10,8	10,8	96,24	120,08	0,00	1.296,86	1.296,86		100,00%
2.6	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0,54	0,54	0,54	545,23	680,33	0,00	367,37	367,37		100,00%
3		MURETA PARA PADRÃO E HIDROMETRO									0,00	2.568,96	2.568,96	0,39%
3.1	103350	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1,6	1,6	1,6	154,96	193,35	0,00	309,36	309,36		100,00%
3.2	87550	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	3,62	3,62	3,62	23,83	29,73	0,00	107,62	107,62		100,00%
3.3	101504	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	1	1	1.724,62	2.151,98	0,00	2.151,98	2.151,98		100,00%
4		PORTÃO									21.176,62	0,00	21.176,62	3,20%
4.1	112618	SBC	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	m²	16,6	16,60	16,6	1.022,36	1.275,70	21.176,62	0,00	21.176,62		100,00%
5		PINTURA									2.205,39	0,00	2.205,39	0,33%
5.1	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENCIA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	m²	126,82	126,82	126,82	3,60	4,49	569,42	0,00	569,42		100,00%
5.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	126,82	126,82	126,82	10,34	12,90	1.635,97	0,00	1.635,97		100,00%
6		BANHEIRO									513,26	37.913,59	38.426,85	5,81%
6.1		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									0,00	102,87	102,87	0,02%
6.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1	1	1	80,18	100,04	0,00	100,04	100,04		100,00%
6.1.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,095	0,095	0,095	23,91	29,83	0,00	2,83	2,83		100,00%
6.2		FUNDAÇÃO									0,00	1.111,07	1.111,07	0,17%

CONSERV CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 14.425.526/0001-28

6.2.1	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	1,25	1,25	1,25	5,93	7,39	0,00	9,23	9,23	100,00%
6.2.2	101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	12	12	12	73,59	91,82	0,00	1.101,84	1.101,84	100,00%
6.3			PILARES E VIGA							0,00	10.395,32	10.395,32	1,57%
6.3.1	92409	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	20,82	20,82	20,82	183,28	228,69	0,00	4.761,32	4.761,32	100,00%
6.3.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	7,26	7,26	7,26	33,30	41,55	0,00	301,65	301,65	100,00%
6.3.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,041	45,041	45,041	8,57	10,69	0,00	481,48	481,48	100,00%
6.3.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,7	23,7	23,7	9,73	12,14	0,00	287,71	287,71	100,00%
6.3.5	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	117	117	117	17,29	21,57	0,00	2.523,69	2.523,69	100,00%
6.3.6	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,5	1,5	1,5	813,20	1.014,71	0,00	1.522,06	1.522,06	100,00%
6.3.7	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,5	1,5	1,5	276,44	344,94	0,00	517,41	517,41	100,00%
6.4			VERGA E CONTRA VERGA							0,00	278,31	278,31	0,04%
6.4.1	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	2,2	2,2	2,2	52,97	66,09	0,00	145,39	145,39	100,00%
6.4.2	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	1	1	1	39,90	49,78	0,00	49,78	49,78	100,00%
6.4.3	89999	SINAPI	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021	KG	3,555	3,555	3,555	13,49	16,83	0,00	59,83	59,83	100,00%
6.4.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1,113	1,113	1,113	16,79	20,95	0,00	23,31	23,31	100,00%
6.5			ALVENARIA							0,00	7.148,91	7.148,91	1,08%
6.5.1	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	29,33	29,33	29,33	119,64	149,28	0,00	4.378,38	4.378,38	100,00%
6.5.2	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	53,62	53,62	53,62	6,57	8,19	0,00	439,14	439,14	100,00%
6.5.3	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	53,62	53,62	53,62	34,85	43,48	0,00	2.331,39	2.331,39	100,00%
6.6			PINTURA							513,26	0,00	513,26	0,08%
6.6.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	29,33	29,33	29,33	3,69	4,60	134,91	0,00	134,91	100,00%
6.6.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	29,33	29,33	29,33	10,34	12,90	378,35	0,00	378,35	100,00%
6.7			COBERTURA E FORRO							0,00	2.441,01	2.441,01	0,37%
6.7.1	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	2,1	2,1	2,1	67,16	83,80	0,00	175,98	175,98	100,00%
6.7.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	2,115	2,115	2,115	140,81	175,70	0,00	371,60	371,60	100,00%
6.7.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2,115	2,115	2,115	38,05	47,47	0,00	100,39	100,39	100,00%
6.7.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1,5	1,5	1,5	44,83	55,93	0,00	83,89	83,89	100,00%
6.7.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	5,8	5,8	5,8	36,57	45,63	0,00	264,65	264,65	100,00%
6.7.6	94649	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	4,55	4,55	4,55	10,74	13,40	0,00	60,97	60,97	100,00%

CONSERV CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 14.425.526/0001-28

6.7.7	105155	SINAPI	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	2	2	8,48	10,58	0,00	21,16	21,16	100,00%
6.7.8	100764	SINAPI	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	17,4	17,4	17,4	12,07	15,06	0,00	262,04	262,04	100,00%
6.7.9	170139	SBC	ASSOALHO TABUA CORRIDA IPE 20cm C/ GRANZEPES S/CAMA.REGUL.	m²	2,1	2,1	2,1	419,92	523,97	0,00	1.100,33	1.100,33	100,00%
6.8			REVESTIMENTO - PISO E PAREDE							0,00	2.260,24	2.260,24	0,34%
6.8.1	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	17,86	17,86	17,86	5,44	6,78	0,00	121,09	121,09	100,00%
6.8.2	87692	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	m²	13,16	13,16	13,16	46,82	58,42	0,00	768,80	768,80	100,00%
6.8.3	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	16,3	16,3	16,3	59,75	74,55	0,00	1.215,16	1.215,16	100,00%
6.8.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	7,3	7,3	7,3	17,04	21,26	0,00	155,19	155,19	100,00%
6.9			ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS							0,00	2.452,41	2.452,41	0,37%
6.9.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,16	2,16	2,16	710,76	886,88	0,00	1.915,66	1.915,66	100,00%
6.9.2	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,36	0,36	0,36	585,15	730,15	0,00	262,85	262,85	100,00%
6.9.3	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	1	1	29,56	36,88	0,00	36,88	36,88	100,00%
6.9.4	102143	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021	m²	0,48	0,48	0,48	395,75	493,81	0,00	237,02	237,02	100,00%
6.10			ELETRICA							0,00	918,85	918,85	0,14%
6.10.1			ENTRADA DE ENERGIA							0,00	372,09	372,09	0,06%
6.10.1.1	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	1	1	88,63	110,59	0,00	110,59	110,59	100,00%
6.10.1.2	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10	10	10	20,96	26,15	0,00	261,50	261,50	100,00%
6.10.2			ELETRODUTOS							0,00	105,44	105,44	0,02%
6.10.2.1	1201004015	AGESUL	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, COR LARANJA, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	8	8	8	10,57	13,18	0,00	105,44	105,44	100,00%
6.10.3			DISPOSITIVOS ELETRICOS							0,00	238,28	238,28	0,04%
6.10.3.1	1201002035	AGESUL	TOMADA SIMPLES (1 MÓDULO) 2P+T 10 A, INCLUSO CONDULETE 3/4", COM PLACA E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	2	2	64,76	80,80	0,00	161,60	161,60	100,00%
6.10.3.2	92035	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	1	1	61,46	76,68	0,00	76,68	76,68	100,00%
6.10.4			DIJUNTORES							0,00	85,04	85,04	0,01%
6.10.4.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	1	1	9,53	11,89	0,00	11,89	11,89	100,00%
6.10.4.2	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	1	1	48,27	60,23	0,00	60,23	60,23	100,00%
6.10.4.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	1	1	10,36	12,92	0,00	12,92	12,92	100,00%
6.10.5			ILUMINAÇÃO							0,00	118,00	118,00	0,02%

CONSERV CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 14.425.526/0001-28

6.10.5.1	83470	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	2	2	47,29	59,00	0,00	118,00	118,00	100,00%
6.11			HIDRAULICA							0,00	3.111,61	3.111,61	0,47%
6.11.1	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	12,2	12,2	12,2	8,02	10,00	0,00	122,00	122,00	100,00%
6.11.2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2	2	2	28,81	35,94	0,00	71,88	71,88	100,00%
6.11.3	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	3	3	6,71	8,37	0,00	25,11	25,11	100,00%
6.11.4	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	2	2	39,00	48,66	0,00	97,32	97,32	100,00%
6.11.5	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	1	1	213,93	266,94	0,00	266,94	266,94	100,00%
6.11.6	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	1	1	400,45	499,68	0,00	499,68	499,68	100,00%
6.11.7	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1	1	1	35,37	44,13	0,00	44,13	44,13	100,00%
6.11.8	95642	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1	1	1	361,68	451,30	0,00	451,30	451,30	100,00%
6.11.9	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4	4	4	4,58	5,71	0,00	22,84	22,84	100,00%
6.11.10	75030/008	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18	18	18	20,94	26,12	0,00	470,16	470,16	100,00%
6.11.11	94649	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	2	2	2	10,74	13,40	0,00	26,80	26,80	100,00%
6.11.12	88504	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1	1	1	722,98	902,13	0,00	902,13	902,13	100,00%
6.11.13	96748	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	2	2	7,09	8,84	0,00	17,68	17,68	100,00%
6.11.14	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	1	1	75,05	93,64	0,00	93,64	93,64	100,00%
6.12			HIDROSSANTARIA							0,00	7.692,99	7.692,99	1,16%
6.12.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	9,11	9,11	9,11	80,18	100,04	0,00	911,36	911,36	100,00%
6.12.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,41	0,41	0,41	48,61	60,65	0,00	24,86	24,86	100,00%
6.12.3	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	5	5	5	38,79	48,40	0,00	242,00	242,00	100,00%
6.12.4	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6	6	6	86,54	107,98	0,00	647,88	647,88	100,00%
6.12.5	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	1	1	1	32,38	40,40	0,00	40,40	40,40	100,00%
6.12.6	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1	1	1	382,37	477,12	0,00	477,12	477,12	100,00%
6.12.7	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UN	1	1	1	1.907,15	2.379,74	0,00	2.379,74	2.379,74	100,00%
6.12.8	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	1	1	2.379,90	2.969,63	0,00	2.969,63	2.969,63	100,00%
7			TRANSPORTE							0,00	5.091,48	5.091,48	0,77%
7.1	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1692	1692	1692	1,76	2,19	0,00	3.705,48	3.705,48	100,00%

CONSERV CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 14.425.526/0001-28

7.2	100945	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	504		504	504	2,21	2,75	0,00	1.386,00	1.386,00	100,00%
8			REDE DE ÁGUA								0,00	17.148,80	17.148,80	2,59%
8.1	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	320		320	320	42,95	53,59	0,00	17.148,80	17.148,80	100,00%
9			LIMPEZA FINAL								98,46	0,00	98,46	0,01%
9.1	2201000010	AGESUL	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	23,06	23,06		23,06	3,43	4,27	98,46	0,00	98,46	100,00%
10			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								3.059,90	3.059,90	6.119,80	0,93%
10.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	10,00	10	20	132,13	164,87	1.648,70	1.648,70	3.297,40	100,00%
10.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	30,00	30	60	37,70	47,04	1.411,20	1.411,20	2.822,40	100,00%
11			CEMITÉRIO MUNICIPAL DE FIQUEIRÃO								226.766,03	0,00	226.766,03	34,29%
11.1			SERVIÇOS PRELIMINARES								4.200,37	0,00	4.200,37	0,64%
11.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,4	2,40		2,4	355,75	443,90	1.065,36	0,00	1.065,36	100,00%
11.1.2	0101001181	AGESUL	LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	2	1,00		1	538,21	671,57	671,57	0,00	671,57	50,00%
11.1.3	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	16	8,00		8	246,78	307,93	2.463,44	0,00	2.463,44	50,00%
11.2			RETIRADAS E DEMOLIÇÕES								831,51	0,00	831,51	0,13%
11.2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,4257	0,4257		0,4257	53,57	66,84	28,45	0,00	28,45	100,00%
11.2.2	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,1875	0,1875		0,1875	538,42	671,84	125,97	0,00	125,97	100,00%
11.2.3	0201002160	AGESUL	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA	m³	0,6132	0,6132		0,6132	14,51	18,10	11,09	0,00	11,09	100,00%
11.2.4	0201002161	AGESUL	LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS)	UN	2	2,0000		2	266,87	333,00	666,00	0,00	666,00	100,00%
11.3			MOVIMENTO DE TERRA CERCAMENTO								1.258,36	0,00	1.258,36	0,19%
11.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	10,39	10,39		10,39	80,18	100,04	1.039,41	0,00	1.039,41	100,00%
11.3.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	7,34	7,34		7,34	23,91	29,83	218,95	0,00	218,95	100,00%
11.4			ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS CERCAMENTO								53.827,37	0,00	53.827,37	8,14%
11.4.1			PILARES								6.379,06	0,00	6.379,06	0,96%
11.4.1.1	92409	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	15	15,00		15	183,28	228,69	3.430,35	0,00	3.430,35	100,00%
11.4.1.2	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,8	1,80		1,8	813,20	1.014,71	1.826,47	0,00	1.826,47	100,00%
11.4.1.3	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,566	27,57		27,566	17,29	21,57	594,59	0,00	594,59	100,00%
11.4.1.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49,36	49,36		49,36	8,57	10,69	527,65	0,00	527,65	100,00%
11.4.2			VIGAS								47.448,31	0,00	47.448,31	7,17%
11.4.2.1	92409	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	133,515	133,52		133,515	183,28	228,69	30.533,54	0,00	30.533,54	100,00%
11.4.2.2	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	5,895	5,90		5,895	813,20	1.014,71	5.981,71	0,00	5.981,71	100,00%
11.4.2.3	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	157,388	157,39		157,388	17,29	21,57	3.394,85	0,00	3.394,85	100,00%

CONSERV CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 14.425.526/0001-28

11.4.2.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	620,94	620,94	620,94	9,73	12,14	7.538,21	0,00	7.538,21	100,00%
11.5			FECHAMENTO							123.456,11	0,00	123.456,11	18,67%
11.5.1	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	116	116,00	116	119,64	149,28	17.316,48	0,00	17.316,48	100,00%
11.5.2	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	260,2	260,20	260,2	6,57	8,19	2.131,03	0,00	2.131,03	100,00%
11.5.3	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	260,2	260,20	260,2	34,85	43,48	11.313,49	0,00	11.313,49	100,00%
11.5.4	FGR05-ALAM 01	Próprio	FECHAMENTO DE ALAMBRADO COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS PREENCHENDO VÃOS ENTRE TUBOS DE AÇO	M²	440,8		0	76,63	95,61	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.5.5	2001004052	AGESUL	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTAO DE CORRER EM GRADE REVESTIDA EM PVC, MALHA 5X20CM - FIO 4,30MM, PARA ACESSO DE VEICULOS DA MORLAN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m²	13,9		0	542,94	677,48	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.5.6	2001003015	AGESUL	CERCA DE FECHAMENTO COM TELA E MURETA, INCLUSO CAIACAO - ANEXO A-121	M	300,88	300,88	300,88	246,90	308,08	92.695,11	0,00	92.695,11	100,00%
11.5.7	FGR05-GRADE 0,8	Próprio	Grade Frontal Com Detalhes 0,80 m de Altura	m	81,59		0	229,79	286,73	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.5.8	FGR05-01 Portão	Próprio	Portão de Grade Cemitério	UND	1		0	4.642,08	5.792,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.6			PINTURA FECHAMENTO							0,00	0,00	0,00	0,00%
11.6.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	246,6		0	3,69	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.6.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	246,6		0	10,34	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.6.3	73924/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	199,86		0	30,97	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.7			ACABAMENTO PARTE EXISTENTE							0,00	0,00	0,00	0,00%
11.7.1	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	37,45		0	6,57	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.7.2	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	35,7		0	34,85	43,48	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.7.3	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	233		0	3,69	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.7.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	233		0	10,34	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.8			LETREIRO							0,00	0,00	0,00	0,00%
11.8.1	FGR05-0411	Próprio	LETREIRO EM AÇO INOX CAIXA ALTA 50MM DE RELEVO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM ACM.	UND	1		0	13.343,73	16.650,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9			ÁREA COBERTA							43.192,31	0,00	43.192,31	6,53%
11.9.1			FUNDAÇÃO							15.046,16	0,00	15.046,16	2,28%
11.9.1.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	m³	10,14	10,14	10,14	96,97	120,99	1.226,83	0,00	1.226,83	100,00%
11.9.1.2	101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	42	42,00	42	73,59	91,82	3.856,44	0,00	3.856,44	100,00%
11.9.1.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	33,726	33,73	33,726	16,79	20,95	706,55	0,00	706,55	100,00%
11.9.1.4	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	2,8	2,80	2,8	5,93	7,39	20,69	0,00	20,69	100,00%
11.9.1.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	8,26	8,26	8,26	408,93	510,26	4.214,74	0,00	4.214,74	100,00%
11.9.1.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m²	8,26	8,26	8,26	276,44	344,94	2.849,20	0,00	2.849,20	100,00%
11.9.1.7	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	37,51	37,51	37,51	33,30	41,55	1.558,54	0,00	1.558,54	100,00%

CONSERV CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 14.425.526/0001-28

11.9.1.8	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	10,11	10,11	10,11	48,61	60,65	613,17	0,00	613,17	100,00%
11.9.2			PILARES E VIGAS							18.600,71	0,00	18.600,71	2,81%
11.9.2.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	101,78	101,78	101,78	65,56	81,80	8.325,60	0,00	8.325,60	100,00%
11.9.2.2	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	5	5,00	5	813,20	1.014,71	5.073,55	0,00	5.073,55	100,00%
11.9.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	67,15	67,15	67,15	9,73	12,14	815,20	0,00	815,20	100,00%
11.9.2.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	169,058	169,06	169,058	8,57	10,69	1.807,23	0,00	1.807,23	100,00%
11.9.2.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	75,306	75,31	75,306	16,79	20,95	1.577,66	0,00	1.577,66	100,00%
11.9.2.6			VERGA E CONTRA VERGA							885,33	0,00	885,33	0,13%
11.9.2.6.1	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	6,8	6,80	6,8	52,97	66,09	449,41	0,00	449,41	100,00%
11.9.2.6.2	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	3	3,00	3	39,90	49,78	149,34	0,00	149,34	100,00%
11.9.2.6.3	89999	SINAPI	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021	KG	17,028	17,03	17,028	13,49	16,83	286,58	0,00	286,58	100,00%
11.9.2.7	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	5,544	5,54	5,544	16,79	20,95	116,14	0,00	116,14	100,00%
11.9.3			ALVENARIA							9.545,44	0,00	9.545,44	1,44%
11.9.3.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	91,96	91,96	91,96	83,19	103,80	9.545,44	0,00	9.545,44	100,00%
11.9.3.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	196,92		0	7,21	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.3.3	84076	SINAPI	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	196,92		0	32,90	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.4			COBERTURA E FORRO							0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.4.1	92574	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	114,7416		0	99,69	124,39	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.4.2	6058	SINAPI	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	8		0	33,99	42,41	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.4.3	73938/001	SINAPI	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	114,7416		0	95,76	119,48	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.4.4	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2,7599		0	38,05	47,47	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.4.5	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	2,7599		0	140,81	175,70	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.4.6	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17,43		0	44,83	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.4.7	94649	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	13,89		0	10,74	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.4.8	105155	SINAPI	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10		0	8,48	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.4.9	94675	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4		0	10,17	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.4.10	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	2,6455		0	66,60	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00%

CONSERV CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 14.425.526/0001-28

11.9.4.11	100764	SINAPI	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	45,709	0	12,07	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.4.12	170139	SBC	ASSOALHO TABUA CORRIDA IPE 20cm C/ GRANZEPES S/CAMA.REGUL.	m²	2,928	0	419,92	523,97	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.4.13	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,08	0	36,57	45,63	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.5			REVESTIMENTOS PISO						0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.5.1	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	133,65	0	5,44	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.5.2	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	57,05	0	59,75	74,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.5.3	87692	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	148,4	0	46,82	58,42	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.5.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	34,19	0	17,04	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.6			REVESTIMENTO PAREDE E ACESSÓRIOS						0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.6.1	102143	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021	m²	0,48	0	395,75	493,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.6.2	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	0	29,56	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.6.3	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	36,9	0	56,07	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.7			ESQUADRIAS						0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.7.1	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,08	0	585,15	730,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.7.2	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,94	0	710,76	886,88	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.8			PINTURA						0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.8.1	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	m²	195,99	0	3,60	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.8.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	195,99	0	10,34	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.9			ELÉTRICA						0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.9.1			CONDUTORES DE TERRA						0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.9.1.1	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25	0	20,96	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.9.2			ELETRODUTOS						0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.9.2.1	1201004015	AGESUL	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, COR LARANJA, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30	0	10,57	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.9.3			DISPOSITIVOS ELÉTRICOS EMBUTIDOS						0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.9.3.1	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	0	42,94	53,58	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.9.3.2	1201002035	AGESUL	TOMADA SIMPLES (1 MÓDULO) 2P+T 10 A, INCLUSO CONDULETE 3/4", COM PLACA E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	0	64,76	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.9.4			DIJUNTORES						0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.9.4.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	0	9,53	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00%

CONSERV CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 14.425.526/0001-28

11.9.9.4.2	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	0	48,27	60,23	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.9.4.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	0	10,36	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.9.5			ILUMINAÇÃO						0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.9.5.1	83470	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6	0	47,29	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.9.6	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	0	88,63	110,59	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.10			HIDRAULICO						0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.10.1	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	13	0	8,02	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.10.2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2	0	28,81	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.10.3	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	0	6,71	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.10.4	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	0	39,00	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.10.5	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	0	213,93	266,94	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.10.6	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	0	400,45	499,68	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.10.7	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2	0	35,37	44,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.10.8	95642	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1	0	361,68	451,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.10.9	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	11	0	4,58	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.10.10	75030/008	SINAPI	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9	0	20,94	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.10.11	94649	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	4	0	10,74	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.10.12	88504	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1	0	722,98	902,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.10.13	96748	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5	0	7,09	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.10.14	96747	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	0	6,12	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.10.15	72438	SINAPI	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	0	9,26	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.9.10.16	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	0	75,05	93,64	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.10			HIDROSSANITÁRIO						0,00	0,00	0,00	0,00%
11.10.1	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	20	0	38,79	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.10.2	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7	0	86,54	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.10.3	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	0	8,53	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.10.4	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	2	0	32,38	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.10.5	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	18,765	0	80,18	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.10.6	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,625	0	48,61	60,65	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rua Da Cana, 347 - Centro - Sonora / MS
(67) 3254-1184 / conservconstrutora@outlook.com

CONSERV CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 14.425.526/0001-28

11.10.7	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2	0	382,37	477,12	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.10.8	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1	0	1.907,15	2.379,74	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.10.9	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	0	2.379,90	2.969,63	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.10.10	104353	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4	0	34,87	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.10.11	103350	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	13,48	0	154,96	193,35	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.10.12	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	6,7792	0	0,64	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.10.13	87764	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	m²	6,7792	0	107,45	134,07	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.10.14	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	6,7792	0	33,30	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.10.15	111130	SBC	TAMPA CHAPA METÁLICA XADREZ	KG	369,7134	0	5,53	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.11			LIMPEZA FINAL						0,00	0,00	0,00	0,00%
11.11.1		AGESUL	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	91,35	0	3,43	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.12	2201000010		ADMINISTRAÇÃO OBRA						0,00	0,00	0,00	0,00%
11.12.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	0	132,13	164,87	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.12.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240	0	37,70	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.12.3	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320	0	29,54	36,86	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sonora, MS 01 de junho de 2026.

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRONICA 005/2025
Abertura da Licitação 20/01/2026 09:00
Número do Processo Licitatório 17841/2025


Total do Contrato	R\$	661.347,31
Medições Anteriores	R\$	158.819,35
Medição no Período	R\$	254.712,43
Saldo no Contrato	R\$	247.815,53

duzentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e doze reais e quarenta e três centavos

LUIZ CARLOS
PEREIRA DE
SOUZA:35717564104


Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS PEREIRA DE
SOUZA:35717564104
Dados: 2026.06.02 08:33:29 -04'00'

Luiz Carlos Pereira de Souza
Engenheiro Civil Definitivo
Conserv Construção e Serviços Ltda


Jean Carlos Malaquias da Silva
Diretor de Projetos
Mat. N°02.117







Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 142 Tipo.: Global Data.: 12/2/2026
Contrato: 21/2026
Nr. Licitação: 5/2025
Modalidade: Concorrência para Obras e Serviços de Engenharia N.º Ata.:
Obra: 2/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3429 - CONSERV CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 14.425.526/0001-28
Endereço.: Rua da Cana,347 Cidade: Sonora UF. MS
Telefone.: (67) 3254-1184 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: OBRAS

VALOR

661.347,31 (Seiscentos e Sessenta e Um Mil, Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Um Centavos.)

HISTÓRICO

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns de engenharia, visando à execução da obra de construção de área coberta, depósito e banheiros, bem como o fechamento do Cemitério Municipal de Figueirão/MS, localizado nas coordenadas 18°41'37.0"S / 53°39'17.1"W, e o fechamento do Cemitério Municipal da Comunidade Santa Tereza, situado nas coordenadas 18°58'51.9"S / 53°44'02.2"W, conforme projetos, memoriais descritivos e especificações técnicas que integram este processo.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 842
Órg. Unid.: 07.001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.: 15 Urbanismo
Sub-Função.: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa.: 0004 PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.: 1080 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
El. Despesa.: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
SubElemento.: 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recursos.: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

2500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

661.347,31

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 661.347,31 Lanç. Empenho.: 661.347,31 Saldo Atual.: 0,00



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.425.526/0001-28 DUNS®: 90****63
Razão Social: CONSERV CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: CONSERV CONSTRUCAO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/03/2027
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/06/2026	Automática
FGTS	Validade:	21/06/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/11/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/08/2026
Receita Municipal	Validade:	01/08/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 02/06/2026 13:56

CPF: 005.XXX.XXX-80 Nome: MARLOVA PEREIRA DOS SANTOS

Ass: _____



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

N.º 05/2026

NOME: CONSERV CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA


CNPJ: 14.425.526/0001-28

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, certifica que em nome de CONSERV CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA não constam débitos de tributos municipais mobiliários e imobiliários.

Ficam, entretanto, ressalvados os direitos do Município se surgirem dívidas a seu favor, inclusive pertinentes ao período compreendido nesta certidão.

Dato, assino e dou fé.

SONORA/MS, 02 de Junho de 2026


Márcia Reginaldo dos Santos Alves
Agente de Fiscalização Municipal
Matrícula Nº 943

Departamento de Tributação Municipal

Certidão com validade por 60 (sessenta dias), a partir da data de emissão.



Data de consulta: 03/06/2026 10:32:26

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 14.425.526/0001-28

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: CONSERV CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional
Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Gerar PDF

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSERV CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.425.526/0001-28

Certidão nº: 51975038/2026

Expedição: 02/06/2026, às 10:17:25

Validade: 29/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSERV CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.425.526/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 14.425.526/0001-28
Razão social: CONSERV CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA DA CANA 347 / CENTRO / SONORA / MS / 79415-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/05/2026 a 21/06/2026

Certificação Número: 2026052303181872033864

Informação obtida em 02/06/2026 10:01:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSERV CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 14.425.526/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:27:20 do dia 10/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/06/2026.

Código de controle da certidão: **03C1.A271.D60B.6728**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.