

Ofício nº 032/SEINFRA/2025

Chapadão do Sul/MS, 23 de abril de 2025.

Ao Vereador **Senhor Marcelo Costa**
Câmara Municipal de Chapadão do Sul/MS

Assunto: Em resposta ao Requerimento 15/2025

Prezado Vereador,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente, através da Secretaria de Infraestrutura e Projetos, para encaminhar as informações solicitadas no Requerimento nº 15/2025, sobre a obra do lago de escoamento de águas pluviais localizado às margens do Residencial das Palmeiras:

A presente obra integra o projeto de macrodrenagem urbana, contemplando a implantação de bacias de contenção e suas respectivas ligações, com o objetivo de mitigar os impactos das chuvas e melhorar a infraestrutura de drenagem do município.

Atualmente, a obra encontra-se em fase de andamento parcial, com a execução da escavação das bacias sendo realizada pela Prefeitura, visando ao aumento da capacidade de captação e retenção das águas pluviais. Contudo, os serviços encontram-se temporariamente paralisados em virtude do período chuvoso, que impossibilita o avanço seguro das atividades com maquinário.

Para garantir a continuidade eficiente dos trabalhos, é necessária a realização de um levantamento planialtimétrico completo da área, que permitirá determinar com precisão o volume já escavado e o que ainda falta escavar. Com base nessas informações, será possível estabelecer um cronograma físico de execução e avaliar se o serviço poderá prosseguir com o maquinário próprio da Prefeitura ou se haverá necessidade de contratação de equipamentos adicionais.



Vale ressaltar que, no momento, a Prefeitura não conta com um topógrafo em seu quadro efetivo, e encontra-se em andamento a contratação desse serviço técnico especializado, fundamental para a continuidade adequada do projeto.

Paralelamente, está em andamento a execução do fechamento do canal localizado às margens da Avenida Rio de Janeiro, uma etapa essencial para a interligação dos dissipadores de energia aos reservatórios de contenção. Esta intervenção integra o sistema geral de drenagem e é crucial para a eficiência final da obra.

Por fim, informamos que, até o momento, não há prazo definido para a conclusão total da obra, uma vez que a execução das obras especiais, incluindo os dissipadores de energia, desemboques, entrada das tubulações nas bacias, poços de visita e a linha de drenagem, ainda depende de autorização para abertura de processo licitatório, pois se trata de uma obra de elevado valor de investimento, exigindo planejamento técnico, orçamentário e administrativo por parte da Administração Municipal, com execução em etapas conforme a liberação de recursos.

Diante do exposto, reiteramos nossos protestos de estima e consideração, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

FELIPE AUGUSTO SCORSATTO BATISTA,
Secretário de Infraestrutura e Projetos.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1654-849A-547D-A9E3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FELIPE AUGUSTO SCORSATTO BATISTA (CPF 010.XXX.XXX-40) em 23/04/2025 17:00:36

GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/1654-849A-547D-A9E3>