



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul Estado de Mato Grosso do Sul

Chapadão do Sul – MS, 13 de março de 2025.

Ofício nº020/2025/SMS

À Senhora
Andreia Lourenço
Vereadora
Câmara de Vereadores

Assunto: Resposta ao Requerimento 10/2025.

Prezada Senhora,

Ao cumprimentá-la, fazemos referência ao Requerimento 10/2025, que trata sobre solicitação de Informações sobre o andamento da obra da Unidade Básica de Saúde (UBS) Esplanada.

Informamos que a construção em questão é objeto do Contrato nº 245/2023, o qual encontra-se em execução.

A última medição realizada apurou que 85% dos serviços já foram concluídos, com a obra atualmente em fase de acabamento.

Quanto ao prazo de execução, conforme estabelecido contratualmente, a conclusão está prevista para 16 de junho de 2025. No entanto, em diálogo com a empresa responsável pela execução, há a expectativa de finalização da obra em um prazo aproximado de dois meses a partir da presente data. Temos ainda que levar em consideração que há um outro contrato para execução e montagem de móveis planejados no prédio, que também interfere nos prazos de conclusão da obra. Por fim ainda temos os prazos para que a concessionária Energisa faça as devidas melhorias e instalações para atender a ligação de energia do prédio.

Atenciosamente,



Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul **Estado de Mato Grosso do Sul**

Felipe Augusto Scorsatto Batista
Secretário Municipal de Infraestrutura e Projetos
-Assinado digitalmente-

Adriana Maura Maset Tobal
Secretária Municipal de Saúde
-Assinado digitalmente-

Claudio Severino Martins
Fiscal do Contrato
-Assinado digitalmente-

Marceli Korb
Fiscal do Contrato
-Assinado digitalmente-

