



Ofício n° 017/SEINFRA/2025

Chapadão do Sul/MS, 01 de abril de 2025.

Ao Vereador **Sr. Marcelo Costa**
Câmara Municipal de Chapadão do Sul/MS

Assunto: Em resposta ao Requerimento 14/2025

Prezado Vereador,

Ao cumprimentá-los cordialmente, sirvo-me do presente, através da Secretaria de Infraestrutura e Projetos, para encaminhar as informações solicitadas no Requerimento n° 14/2025, conforme elencado abaixo:

Situação atual da obra e motivos para paralisação

A obra encontra-se paralisada devido ao abandono da empresa vencedora da licitação. A Prefeitura realizou diversas tentativas para a retomada dos trabalhos, sem sucesso. Atualmente, está em andamento a montagem de um novo processo licitatório para viabilizar a continuidade da obra.

Previsão para a retomada dos serviços e conclusão da obra:

No momento, a Prefeitura está finalizando o processo licitatório para a contratação dos serviços necessários à conclusão da obra. O cronograma físico-financeiro prevê um prazo de cinco meses para a execução da obra. No entanto, é necessário considerar o período para a realização da licitação e assinatura do contrato, que pode levar até três meses.

Impedimentos técnicos, contratuais ou orçamentários que possam atrasar a entrega:

No momento, não há impedimentos técnicos, contratuais ou orçamentários que possam comprometer a entrega da obra. O processo licitatório está em andamento conforme os trâmites necessários.





Medidas adotadas pela Prefeitura para garantir a finalização da obra e a disponibilização dos banheiros ao público:

A Prefeitura está empenhada em garantir a conclusão da obra e a entrega dos banheiros e da fonte para uso da população o mais breve possível. Para isso, está adotando medidas como a agilização do processo licitatório para contratar uma nova empresa responsável pela finalização da obra, a fiscalização rigorosa da execução do contrato para evitar novos atrasos e o acompanhamento técnico constante para garantir a qualidade da obra e seu pleno funcionamento após a conclusão.

A Administração Municipal reforça seu compromisso com a população e reitera que todas as providências estão sendo tomadas para que a obra seja concluída e os banheiros estejam disponíveis para uso público dentro do menor prazo possível.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Felipe Augusto Scorsatto Batista,
Secretário de Infraestrutura e Projetos.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B1A1-82EC-B53D-AF9E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FELIPE AUGUSTO SCORSATTO BATISTA (CPF 010.XXX.XXX-40) em 01/04/2025 16:45:58
GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/B1A1-82EC-B53D-AF9E>